

## 2020年度市级财政支出项目绩效再评价评分表

项目名称	办学基础条件改善		单位名称	苏州工业职业技术学院
内容	指标名称	权重	评分结果	备注
投入目标 (26 分)	工程变更合规性	3.00	3.00	
	资金使用合规性	3.00	3.00	
	财务制度健全性	3.00	3.00	
	资产产权明确性	1.00	1.00	
	各级财政应承担资金到位率	1.00	1.00	
	预算执行率	6.00	6.00	
	专款专用率	3.00	3.00	
	资金节约率	1.00	1.00	
	实际风险事件有效控制率	1.00	1.00	
	政府采购规范性	2.00	2.00	
	可行研究充分性	1.00	1.00	
与预期质量计划差距定期检查率	1.00	1.00		
产出目标 (24 分)	教学楼工程周边绿化成活率(15号楼整体不做)	2.67	2.67	
	教学楼、报告厅工程尾款支付及时性(15号楼整体不做)	2.67	2.67	
	教学楼、报告厅工程材料检测合格率(15号楼整体不做)	2.67	0.00	无材料
	维修改造学院高配房层配房一二级配电箱数量	2.67	1.07	
	雨污管网改造面积	2.67	2.67	
	生活水网及路面改造面积	2.67	2.67	
	教学区天枢楼、天巧楼更换消防报警主机,宿舍1-17号楼增加消防报警系统	2.67	0.00	目标值3套,实际完成值2套
	生活区消防设施设备二期维修改造工程完成率及尾款支付及时性	2.67	2.67	
	消防供水管网维修改造工程尾款支付及时性	2.64	2.64	
结果目标 (22 分)	雨污水收集率	2.75	2.75	
	生活水网水质	2.75	2.75	
	管网基本漏损率	2.75	2.75	
	符合供电局高低压配电规范	2.75	2.75	
	维修后教室利用率(15号楼整体不做)	2.75	2.75	
	师生对楼宇改善后的满意度	2.75	2.75	
	教学楼、报告厅空气质量达标率(15号楼整体不做)	2.75	1.38	
	工程验收合格率	2.75	2.75	
影响力目标 (8分)	项目保修执行情况	2.00	2.00	
	数据监控覆盖率	2.00	2.00	
	满足学生学习生活需求,提高学生学习生活品质	2.00	1.20	
	日常巡查制度执行情况	2.00	2.00	
指标质量		4.00	2.80	

报告质量		12.00	6.00	报告存在以下不足：过于简单，实施流程不清楚、内容不完整、成效分析，具体目标完成情况不清楚。
组织管理工作		4.00	4.00	
合计		100.00	83.69	